

УТВЕРЖДЕНА  
распоряжением Главного управления  
территориальной политики Московской области  
от 30.10.2020 № 18  
(в редакции распоряжения Главного управления  
территориальной политики Московской области  
от 16.08.2021 № 9)

## ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования  
Городской округ Пушкинский

Наименование проекта: «**Монтаж уличной лестницы, п. Черкизово**».

### 1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспользованных средств, руб.	Примечание
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*		
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13=5-9	Увеличение финансовых средств по результатам конкурсных процедур
800000	715200	76800	8000	900000	715200	176800	8000	900000	715200	176800	8000		

\* -денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

## 2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен **своевременно.**

(своевременно, с нарушением сроков)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:

\_\_\_\_\_.

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 18.11.2022г.;

4.Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 06.12.2022г.

5. К отчету прилагаются на 1 листе: *(фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).*

Инициатор (представитель инициативной группы):

**Черкасов Николай Иванович**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Глава городского округа:

**Красноцветов Максим Валерьевич**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

М.П.

Дата «13» декабря 2022 г.

## «Монтаж уличной лестницы, п. Черкизово»

