

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Главного управления
территориальной политики Московской области
от 30.10.2020 № 18
(в редакции распоряжения Главного управления
территориальной политики Московской области
от 16.08.2021 № 9)

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования
Городской округ Пушкинский

Наименование проекта: **«Приобретение и установка элементов для детско-спортивной площадки по адресу: г.
Красноармейск, Заречный тупик д. 4а».**

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспользованных средств, руб.	Примечание
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*		
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13=5-9	Экономия финансовых средств по результатам конкурсных процедур
450000,00	402000,00	43200,00	4800,00	279614,05	248147,45	26666,60	4800,00	277777,00	248147,45	26666,60	2962,95	1837,05	

* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен **своевременно.**

(своевременно, с нарушением сроков)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:

_____.

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 09.12.2022 г.;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 26.12.2022 г.

5. К отчету прилагаются на 1 листе: *(фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).*

Инициатор (представитель инициативной группы):

Легков Александр Геннадьевич

(подпись)

Глава городского округа:

Красноцветов Максим Валерьевич

(подпись)

М.П.

Дата «26» декабря 2022 г.

«Приобретение и установка элементов для детско-спортивной площадки по адресу: г. Красноармейск, Заречный тупик д. 4а».

