

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Главного управления
территориальной политики Московской области
от 30.10.2020 № 18
(в редакции распоряжения Главного управления
территориальной политики Московской области
от 16.08.2021 № 9)

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования
Городской округ Пушкинский

Наименование проекта: **«Приобретение оборудования для системы видеонаблюдения и его установка в Эко-парке
«Зеленоградский» (МАУК «Пушкинские парки»)».**

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспользованных средств, руб.	Примечание
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*		
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13=5-9	Экономия финансовых средств по результатам конкурсных процедур
800 000,00	600000,00	192000,00	8000,00	789110,00	591750,00	189360,00	8000,00	789000,00	591750,00	189360,00	7890,00	110,00	

* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен **своевременно.**

(своевременно, с нарушением сроков)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:

_____.

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 05.12.2022 г.;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 08.12.2022 г.

5. К отчету прилагаются на __ листах: *(фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).*

Инициатор (представитель инициативной группы):

Бабаченко Сергей Викторович

(подпись)

Глава городского округа:

Красноцветов Максим Валерьевич

(подпись)

М.П.

Дата «21» декабря 2022 г.